

# PROVJERA ISPRAVNOSTI UGRADNJE BRODSKOG MOTORA/AGREGATA

## PODACI O KUPCU

ime i prezime \_\_\_\_\_

adresa / država \_\_\_\_\_

broj telefona \_\_\_\_\_

e-mail adresa \_\_\_\_\_

proizvođač / tip motora \_\_\_\_\_

serijski broj motora \_\_\_\_\_

proizvođač / tip kopče \_\_\_\_\_

serijski broj kopče \_\_\_\_\_

brodograditelj \_\_\_\_\_

tip plovila / broj trupa \_\_\_\_\_

trgovina \_\_\_\_\_

datum kupnje motora \_\_\_\_\_

datum prihvaćanja ugovora \_\_\_\_\_

potpis i pečat prodavatelja \_\_\_\_\_

**a) motor mora biti ugrađen od strane ovlaštene osobe Lombardini Marine**

**b) ukoliko treća strana vrši ugradnju motora, pečat na kontrolni list može izdati jedino ovlaštena osoba Lombardini Marine, a da bi vrijedio jamstveni rok sukladno propisanim pravilima jamstvenog roka.**

Jednu kopiju poslati na: [info@entrada.hr](mailto:info@entrada.hr)

Poštom: Entrada d.o.o., Letaj 2, HR-52233 Šušnjevica

# SPECIFIKACIJA

1. SUSTAV VENTILACIJE		MONTAŽER		SERVISER	
Provjera količina zraka potrebno za izgaranje		DA	NE	DA	NE
Provjera zaštite ulaska morske vode kroz sustav ventilacije		DA	NE	DA	NE
<b>2. ISPUŠNI SUSTAV (VL = vodena linija)</b>					
Provjera ispušnog sustava (propuštanje)		DA	NE	DA	NE
Ugrađen ispušni lonac / Model		DA	NE	DA	NE
Pozicija ispušnog lonca (visina od VL)	mm	DA	NE	DA	NE
Promjer ispušne grane	mm	DA	NE	DA	NE
Pozicija ispušnog koljena u odnosu na VL	mm	DA	NE	DA	NE
Ugrađen vakuum ventil- antisifon / Model		DA	NE	DA	NE
<b>3. SUSTAV HLAĐENJA</b>					
Provjera sustava hlađenja (količina rashladne tekućine, propuštanje)		DA	NE	DA	NE
Ugrađena usisna košara / Promjer		DA	NE	DA	NE
Ugrađen kingston ventil / Promjer		DA	NE	DA	NE
Ugrađen filter morske vode / Model		DA	NE	DA	NE
Ugrađena odgovarajuća crijeva protoka morske vode	mm	DA	NE	DA	NE
Provjera propusnosti sustava hlađenja morskom vodom		DA	NE	DA	NE
<b>4. SUSTAV GORIVA</b>					
Provjera sustava goriva		DA	NE	DA	NE
Ugrađen predfilter goriva / Model		DA	NE	DA	NE
<b>5. SUSTAV PODMAZIVANJA</b>					
Provjera sustava podmazivanja (količina ulja u motoru i kopči)		DA	NE	DA	NE
Specifikacija ulja u motoru /		DA	NE	DA	NE
Specifikacija ulja u kopči /		DA	NE	DA	NE
Broj okretaja na minimumu (prazan hod)		okr/min-1			
Broj okretaja na maksimumu (prazan hod)		okr/min-1			
Broj okretaja pri punom opterećenju		okr/min-1			
Temperatura vode pri maksimalnom opterećenju (< 97°C)		°C			

# SPECIFIKACIJA

6. SUSTAV UPRAVLJANJA		MONTAŽER		SERVISER	
Kontrola sajle pogona i gasa		DA	NE	DA	NE
Kontrola ručica komande		DA	NE	DA	NE
7. OSOVINSKA LINIJA					
Promjer / dužina osovine		DA	NE	DA	NE
Provjera sustava hlađenja osovinskog voda		DA	NE	DA	NE
Provjera i test sistema aquadrive		DA	NE	DA	NE
8. PROPELER					
Model propelera / Broj Lopatica		DA	NE	DA	NE
Promjer propelera * Korak		DA	NE	DA	NE
9. ELEKTRIČNI SUSTAV					
Provjera električnih spojeva na motoru (starter motora, alternator)		DA	NE	DA	NE
Provjera punjenja baterija / napon punjenja		DA	NE	DA	NE
Provjera rada instrument ploče i pripadajućih instrumenata		DA	NE	DA	NE
Model punjenja akumulatora		DA	NE	DA	NE
Kontrola zategnutosti remena		DA	NE	DA	NE

## NAPOMENA

- Obveza je montažer-vlasnik izvedba ispušnog sustava koji će spriječiti ulazak vode u motor.
- Proizvođač/Prodavatelj motora nije odgovoran za štete prouzrokovane ulaskom vode u motor kroz ispušni sustav.
- Bilo kakva neovlaštena modifikacija električnih, elektronskih i mehaničkih sustava motora povlači sa sobom gubitak svih garancija/jamstava od strane Proizvođača/Prodavatelja motora

## PRIMJEDBE:

--

Brodograditelj /Vlasnik Plovila  
Potpis i pečat

Montažer  
Potpis i pečat

Ovlašteni serviser  
Potpis i pečat